РЕЗУЛЬТАТ СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

# Учебная проверка A

DEMO-MOTOR-A • 23 окт. 2026 г., 08:47 (UTC+5)

Учебные данные • ИИ не вызывался

| Совпадения | Расхождения | Нет сведений | Ручная проверка |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| из 6 требований | из 6 требований | из 6 требований | из 6 требований |

## Обнаружены документальные расхождения

Предварительная сверка документов одного трёхфазного асинхронного электродвигателя.

## Сравнение характеристик

Каждое основание связано с исходным документом

6 параметров

| Параметр | Требование | Предложение | Статус | Основание |
|---|---|---|---|---|
| **Число фаз**<br>Обязательное | **3**<br>Точно | **3**<br>1 ист. | ✓ Совпадение | Трёхфазный асинхронный электродвигатель. |
| **Мощность**<br>Обязательное | **15 кВт**<br>Точно | **15000 Вт**<br>1 ист. | ✓ Совпадение | Номинальная мощность: 15000 Вт. |
| **Частота**<br>Обязательное · Изменено | **60 Гц**<br>Точно | **60 Гц**<br>1 ист. | ✓ Совпадение | Частота: 60 Гц. |
| **Монтажное исполнение**<br>Обязательное | **IM B3**<br>Точно | **IM B5**<br>1 ист. | ✗ Расхождение | Монтажное исполнение: IM B5. |

| Параметр | Требование | Предложение | Статус | Основание |
|---|---|---|---|---|
| **Степень защиты**<br>Обязательное | **IP55**<br>Точно | **Нет записи**<br>В прочитанном тексте | — **Нет сведений** | Проверить отсутствие |
| **Режим работы**<br>Обязательное | **S1**<br>Точно | **S1**<br>1 ист. | ✓ **Совпадение** | Режим работы: S1. |

Сверка не подтверждает подлинность документов, состояние, безопасность или взаимозаменяемость оборудования. Решение о закупке принимает специалист.

# Источники и основания — полный отчёт

### Число фаз: MATCH

Требование: Точно 3. Извлечено из ТЗ.

Значения соответствуют подтверждённому правилу после приведения единиц.

Синтетические данные — ТЗ.txt · блок 2: «Требуется один трёхфазный асинхронный электродвигатель.»

Синтетические данные — предложение А.txt · блок 3: «Трёхфазный асинхронный электродвигатель.»

---

### Мощность: MATCH

Требование: Точно 15 кВт. Извлечено из ТЗ.

Значения соответствуют подтверждённому правилу после приведения единиц.

Синтетические данные — ТЗ.txt · блок 3: «Номинальная мощность: ровно 15 кВт.»

Синтетические данные — предложение А.txt · блок 4: «Номинальная мощность: 15000 Вт.»

---

### Частота: MATCH

Требование: Точно 60 Гц. Пользовательское правило.

Значения соответствуют подтверждённому правилу после приведения единиц.

Синтетические данные — ТЗ.txt · блок 4: «Частота: 50 Гц.»

Синтетические данные — предложение А.txt · блок 5: «Частота: 60 Гц.»

---

### Монтажное исполнение: MISMATCH

Требование: Точно IM B3. Извлечено из ТЗ.

Монтажные коды различаются. Взаимозаменяемость оборудования не оценивалась.

Синтетические данные — ТЗ.txt · блок 5: «Монтажное исполнение: IM B3.»

Синтетические данные — предложение А.txt · блок 6: «Монтажное исполнение: IM B5.»

---

### Степень защиты: NOT_STATED

Требование: Точно IP55. Извлечено из ТЗ.

Запись не найдена в прочитанных документах. Пользователь подтвердил проверку исходного текста.

Синтетические данные — ТЗ.txt · блок 6: «Степень защиты: IP55.»

---

**Режим работы: MATCH**

Требование: Точно S1. Извлечено из T3.

Значения соответствуют подтверждённому правилу после приведения единиц.

Синтетические данные — T3.txt · блок 7: «Режим работы: S1.»

Синтетические данные — предложение A.txt · блок 7: «Режим работы: S1.»

---